



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96								
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 299.707,19				MÊS/ANO		SETEMBRO 2023		
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 16.968,33			R\$ 4.955,46			R\$ 12.012,87			R\$ 16.968,33		-
1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	un	2,00	4.955,46	9.910,92	1,00	50,00%	R\$ 4.955,46	1,00	50,00%	R\$ 4.955,46	2,00	100%	R\$ 9.910,92	-	-
1.2	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	924,41	924,41		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 924,41	1,00	100%	R\$ 924,41	-	-
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	4,00	737,38	2.949,52		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 2.949,52	4,00	100%	R\$ 2.949,52	-	-
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -	m	97,31	31,05	3.021,48		0,00%	R\$ -	97,31	100,00%	R\$ 3.021,48	97,31	100%	R\$ 3.021,48	-	-
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	450,00	0,36	162,00		0,00%	R\$ -	450,00	100,00%	R\$ 162,00	450,00	100%	R\$ 162,00	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 4.559,20			R\$ -			R\$ 4.559,20			R\$ 4.559,20		-
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,22	84,06	1.699,69		0,00%	R\$ -	20,22	100,00%	R\$ 1.699,69	20,22	100%	R\$ 1.699,69	-	-
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	12,48	30,96	386,38		0,00%	R\$ -	12,48	100,00%	R\$ 386,38	12,48	100%	R\$ 386,38	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	44,74	12,47	557,91		0,00%	R\$ -	44,74	100,00%	R\$ 557,91	44,74	100%	R\$ 557,91	-	-	
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	223,74	5,54	1.239,52		0,00%	R\$ -	223,74	100,00%	R\$ 1.239,52	223,74	100%	R\$ 1.239,52	-	-	
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M	m³xkm	223,74	3,02	675,69		0,00%	R\$ -	223,74	100,00%	R\$ 675,69	223,74	100%	R\$ 675,69	-	-	
3	INFRAESTRUTURA				R\$ 36.989,92			R\$ -			R\$ 36.989,92			R\$ 36.989,92		-	
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	24,09	166,67	4.015,08		0,00%	R\$ -	24,09	100,00%	R\$ 4.015,08	24,09	100%	R\$ 4.015,08	-	-	
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	94,00	100,38	9.435,72		0,00%	R\$ -	94,00	100,00%	R\$ 9.435,72	94,00	100%	R\$ 9.435,72	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,64	477,89	305,85		0,00%	R\$ -	0,64	100,00%	R\$ 305,85	0,64	100%	R\$ 305,85	-	-	
3.4	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	33,52	130,52	4.375,03		0,00%	R\$ -	33,52	100,00%	R\$ 4.375,03	33,52	100%	R\$ 4.375,03	-	-	
3.5	Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	9,91	862,26	8.545,00		0,00%	R\$ -	9,91	100,00%	R\$ 8.545,00	9,91	100%	R\$ 8.545,00	-	-	
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	81,87	20,62	1.688,16		0,00%	R\$ -	81,87	100,00%	R\$ 1.688,16	81,87	100%	R\$ 1.688,16	-	-	
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	378,16	16,15	6.107,28		0,00%	R\$ -	378,16	100,00%	R\$ 6.107,28	378,16	100%	R\$ 6.107,28	-	-	
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/201	m²	60,22	41,81	2.517,80		0,00%	R\$ -	60,22	100,00%	R\$ 2.517,80	60,22	100%	R\$ 2.517,80	-	-	
4	ESTRUTURA				R\$ 13.227,81			R\$ -			R\$ 13.227,81			R\$ 13.227,81		-	
4.1	PILARES				R\$ 7.166,07			R\$ -			R\$ 7.166,07			R\$ 7.166,07		-	
4.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	67,10	17,91	1.201,76		0,00%	R\$ -	67,10	100,00%	R\$ 1.201,76	67,10	100%	R\$ 1.201,76	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL			(R\$)			(R\$)			(R\$)			
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	228,01	16,15	3.682,36		0,00%	R\$ -	228,01	100,00%	R\$ 3.682,36	228,01	100%	R\$ 3.682,36	-	-	
4.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,00	760,65	2.281,95		0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 2.281,95	3,00	100%	R\$ 2.281,95	-	-	
4.2	VIGAS				R\$ 6.061,74			R\$ -			R\$ 6.061,74			R\$ 6.061,74		-	
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	54,88	17,91	982,90		0,00%	R\$ -	54,88	100,00%	R\$ 982,90	54,88	100%	R\$ 982,90	-	-	
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	219,81	16,15	3.549,93		0,00%	R\$ -	219,81	100,00%	R\$ 3.549,93	219,81	100%	R\$ 3.549,93	-	-	
4.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,01	760,65	1.528,91		0,00%	R\$ -	2,01	100,00%	R\$ 1.528,91	2,01	100%	R\$ 1.528,91	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
5	ALVENARIA				R\$ 24.265,14			R\$ -			R\$ 24.265,14			R\$ 24.265,14			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	277,03	71,60	19.835,35		0,00%	R\$ -	277,03	100,00%	R\$ 19.835,35	277,03	100%	R\$ 19.835,35	-		
5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	7,70	94,57	728,19		0,00%	R\$ -	7,70	100,00%	R\$ 728,19	7,70	100%	R\$ 728,19	-		
5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	2,80	112,54	315,11		0,00%	R\$ -	2,80	100,00%	R\$ 315,11	2,80	100%	R\$ 315,11	-		
5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/201	m	8,40	110,66	929,54		0,00%	R\$ -	8,40	100,00%	R\$ 929,54	8,40	100%	R\$ 929,54	-		
5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	8,24	98,92	815,10		0,00%	R\$ -	8,24	100,00%	R\$ 815,10	8,24	100%	R\$ 815,10	-		
5.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	8,40	104,72	879,65		0,00%	R\$ -	8,40	100,00%	R\$ 879,65	8,40	100%	R\$ 879,65	-		
5.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/201	m	8,24	92,50	762,20		0,00%	R\$ -	8,24	100,00%	R\$ 762,20	8,24	100%	R\$ 762,20	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96								
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO		SETEMBRO 2023		
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
6	REVESTIMENTO				R\$ 76.524,38			R\$ -			R\$ 76.524,38			R\$ 76.524,38		-
6.1	PAREDE INTERNA				R\$ 29.052,57			R\$ -			R\$ 29.052,57			R\$ 29.052,57		-
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/201	m²	351,66	3,79	1.332,79		0,00%	R\$ -	351,66	100,00%	R\$ 1.332,79	351,66	100%	R\$ 1.332,79	-	-
6.1.2	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	351,66	29,75	10.461,89		0,00%	R\$ -	351,66	100,00%	R\$ 10.461,89	351,66	100%	R\$ 10.461,89	-	-
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	39,19	89,74	3.516,91		0,00%	R\$ -	39,19	100,00%	R\$ 3.516,91	39,19	100%	R\$ 3.516,91	-	-
6.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	316,03	2,69	850,12		0,00%	R\$ -	316,03	100,00%	R\$ 850,12	316,03	100%	R\$ 850,12	-	-
6.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	316,03	24,73	7.815,42		0,00%	R\$ -	316,03	100,00%	R\$ 7.815,42	316,03	100%	R\$ 7.815,42	-	-
6.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	316,03	16,06	5.075,44		0,00%	R\$ -	316,03	100,00%	R\$ 5.075,44	316,03	100%	R\$ 5.075,44	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
6.2	PAREDE EXTERNA				R\$ 11.504,54			R\$ -			R\$ 11.504,54			R\$ 11.504,54	-		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	139,72	9,11	1.272,85		0,00%	R\$ -	139,72	100,00%	R\$ 1.272,85	139,72	100%	R\$ 1.272,85	-		
6.2.2	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	139,72	29,75	4.156,67		0,00%	R\$ -	139,72	100,00%	R\$ 4.156,67	139,72	100%	R\$ 4.156,67	-		
6.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	139,72	2,69	375,85		0,00%	R\$ -	139,72	100,00%	R\$ 375,85	139,72	100%	R\$ 375,85	-		
6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	139,72	24,73	3.455,28		0,00%	R\$ -	139,72	100,00%	R\$ 3.455,28	139,72	100%	R\$ 3.455,28	-		
6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	139,72	16,06	2.243,90		0,00%	R\$ -	139,72	100,00%	R\$ 2.243,90	139,72	100%	R\$ 2.243,90	-		
6.3	PISO E FORRO				R\$ 35.967,27			R\$ -			R\$ 35.967,27			R\$ 35.967,27	-		
6.3.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	184,00	71,89	13.227,76		0,00%	R\$ -	184,00	100,00%	R\$ 13.227,76	184,00	100%	R\$ 13.227,76	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 299.707,19				MÊS/ANO		SETEMBRO 2023			
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
6.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	171,00	48,49	8.291,79		0,00%	R\$ -	171,00	100,00%	R\$ 8.291,79	171,00	100%	R\$ 8.291,79	-	-	
6.3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	103,89	9,16	951,63		0,00%	R\$ -	103,89	100,00%	R\$ 951,63	103,89	100%	R\$ 951,63	-	-	
6.3.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m²	7,50	92,49	693,68		0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 693,68	7,50	100%	R\$ 693,68	-	-	
6.3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	177,00	72,33	12.802,41		0,00%	R\$ -	177,00	100,00%	R\$ 12.802,41	177,00	100%	R\$ 12.802,41	-	-	
7	LAJE				R\$ 5.242,99			R\$ -			R\$ 5.242,99			R\$ 5.242,99		-	
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	8,04	330,00	2.653,20		0,00%	R\$ -	8,04	100,00%	R\$ 2.653,20	8,04	100%	R\$ 2.653,20	-	-	
7.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	122,16	15,02	1.834,84		0,00%	R\$ -	122,16	100,00%	R\$ 1.834,84	122,16	100%	R\$ 1.834,84	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
7.3	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/202	m³	0,96	786,40	754,94		0,00%	R\$ -	0,96	100,00%	R\$ 754,94	0,96	100%	R\$ 754,94	-	-	
8	COBERTURA				R\$ 20.537,06			R\$ -			R\$ 20.537,06			R\$ 20.537,06		-	
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	177,00	68,29	12.087,33		0,00%	R\$ -	177,00	100,00%	R\$ 12.087,33	177,00	100%	R\$ 12.087,33	-	-	
8.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	16,00	29,30	468,80		0,00%	R\$ -	16,00	100,00%	R\$ 468,80	16,00	100%	R\$ 468,80	-	-	
8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	177,00	45,09	7.980,93		0,00%	R\$ -	177,00	100,00%	R\$ 7.980,93	177,00	100%	R\$ 7.980,93	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96								
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO		SETEMBRO 2023		
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
9	ESQUADRIAS				R\$ 12.598,09			R\$ 12.598,09			R\$ -			R\$ 12.598,09		-
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00	816,22	816,22	1,00	100,00%	R\$ 816,22		0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 816,22	-	-
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	5,00	768,76	3.843,80	5,00	100,00%	R\$ 3.843,80		0,00%	R\$ -	5,00	100%	R\$ 3.843,80	-	-
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00	919,79	919,79	1,00	100,00%	R\$ 919,79		0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 919,79	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96								
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO		SETEMBRO 2023		
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
9.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,20	437,74	1.838,51	4,20	100,00%	R\$ 1.838,51		0,00%	R\$ -	4,20	100%	R\$ 1.838,51	-	-
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,00	299,80	599,60	2,00	100,00%	R\$ 599,60		0,00%	R\$ -	2,00	100%	R\$ 599,60	-	-
9.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	345,97	1.383,88	4,00	100,00%	R\$ 1.383,88		0,00%	R\$ -	4,00	100%	R\$ 1.383,88	-	-
9.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15	582,18	1.251,69	2,15	100,00%	R\$ 1.251,69		0,00%	R\$ -	2,15	100%	R\$ 1.251,69	-	-
9.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,17	613,44	1.944,60	3,17	100,00%	R\$ 1.944,60		0,00%	R\$ -	3,17	100%	R\$ 1.944,60	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO		SETEMBRO 2023			
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL			(R\$)			(R\$)			(R\$)			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 13.763,97			R\$ 7.255,52			R\$ 6.508,45			R\$ 13.763,97		-	
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	36,80	5,15	189,52		0,00%	R\$ -	36,80	100,00%	R\$ 189,52	36,80	100%	R\$ 189,52	-	-	
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	360,90	5,79	2.089,61		0,00%	R\$ -	360,90	100,00%	R\$ 2.089,61	360,90	100%	R\$ 2.089,61	-	-	
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,70	7,04	1.131,33		0,00%	R\$ -	160,70	100,00%	R\$ 1.131,33	160,70	100%	R\$ 1.131,33	-	-	
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	43,50	31,21	1.357,64		0,00%	R\$ -	43,50	100,00%	R\$ 1.357,64	43,50	100%	R\$ 1.357,64	-	-	
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00	27,57	55,14	2,00	100,00%	R\$ 55,14		0,00%	R\$ -	2,00	100%	R\$ 55,14	-	-	
10.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	42,52	42,52	1,00	100,00%	R\$ 42,52		0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 42,52	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO						Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL			R\$ 244.886,23			PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23						07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO			R\$ 54.820,96										
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO						SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO				
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL														
10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	9,00	48,63	437,67	9,00	100,00%	R\$ 437,67	0,00%	R\$ -	9,00	100%	R\$ 437,67	-	-				
10.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	10,00	27,61	276,10	10,00	100,00%	R\$ 276,10	0,00%	R\$ -	10,00	100%	R\$ 276,10	-	-				
10.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	7,00	44,38	310,66	7,00	100,00%	R\$ 310,66	0,00%	R\$ -	7,00	100%	R\$ 310,66	-	-				
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	699,01	699,01		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 699,01	1,00	100%	R\$ 699,01	-	-			
10.11	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	14,00	14,22	199,08		0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 199,08	14,00	100%	R\$ 199,08	-	-			
10.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	14,00	110,47	1.546,58	14,00	100,00%	R\$ 1.546,58	0,00%	R\$ -	14,00	100%	R\$ 1.546,58	-	-				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
10.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	3,00	58,60	175,80	3,00	100,00%	R\$ 175,80		0,00%	R\$ -	3,00	100%	R\$ 175,80	-	-	
10.14	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	3,00	177,33	531,99	3,00	100,00%	R\$ 531,99		0,00%	R\$ -	3,00	100%	R\$ 531,99	-	-	
10.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	175,65	10,15	1.782,85	175,65	100,00%	R\$ 1.782,85		0,00%	R\$ -	175,65	100%	R\$ 1.782,85	-	-	
10.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	16,22	13,40	217,35	16,22	100,00%	R\$ 217,35		0,00%	R\$ -	16,22	100%	R\$ 217,35	-	-	
10.17	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	un	1,00	1.878,86	1.878,86	1,00	100,00%	R\$ 1.878,86		0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 1.878,86	-	-	
10.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	68,60	274,40		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 274,40	4,00	100%	R\$ 274,40	-	-	
10.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	68,60	68,60		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 68,60	1,00	100%	R\$ 68,60	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 299.707,19				MÊS/ANO		SETEMBRO 2023			
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
10.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00	72,40	362,00		0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 362,00	5,00	100%	R\$ 362,00	-	-	
10.21	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	137,27	137,27		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 137,27	1,00	100%	R\$ 137,27	-	-	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 3.353,50			R\$ 1.180,40			R\$ 2.173,10			R\$ 3.353,50		-	
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,97	23,17	300,51		0,00%	R\$ -	12,97	100,00%	R\$ 300,51	12,97	100%	R\$ 300,51	-	-	
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	32,00	34,57	1.106,24		0,00%	R\$ -	32,00	100,00%	R\$ 1.106,24	32,00	100%	R\$ 1.106,24	-	-	
11.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	2,00	149,58	299,16		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 299,16	2,00	100%	R\$ 299,16	-	-	
11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	4,00	7,26	29,04		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 29,04	4,00	100%	R\$ 29,04	-	-	
11.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	9,36	18,72		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 18,72	2,00	100%	R\$ 18,72	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96								
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO		SETEMBRO 2023		
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
11.6	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25m	un	2,00	4,15	8,30		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 8,30	2,00	100%	R\$ 8,30	-	-
11.7	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	12,66	63,30		0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 63,30	5,00	100%	R\$ 63,30	-	-
11.8	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	12,00	18,73	224,76		0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 224,76	12,00	100%	R\$ 224,76	-	-
11.9	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	9,04	36,16		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 36,16	4,00	100%	R\$ 36,16	-	-
11.10	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4	un	3,00	19,15	57,45		0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 57,45	3,00	100%	R\$ 57,45	-	-
11.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	9,82	29,46		0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 29,46	3,00	100%	R\$ 29,46	-	-
11.12	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un	1,00	1.180,40	1.180,40	1,00	100,00%	R\$ 1.180,40		0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 1.180,40	-	-
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 12.362,61			R\$ -			R\$ 12.362,61			R\$ 12.362,61		-
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,20	19,96	43,91		0,00%	R\$ -	2,20	100,00%	R\$ 43,91	2,20	100%	R\$ 43,91	-	-
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,68	31,42	335,57		0,00%	R\$ -	10,68	100,00%	R\$ 335,57	10,68	100%	R\$ 335,57	-	-
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	13,59	63,64	864,87		0,00%	R\$ -	13,59	100,00%	R\$ 864,87	13,59	100%	R\$ 864,87	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 299.707,19				MÊS/ANO		SETEMBRO 2023			
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
12.4	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	un	2,00	92,77	185,54		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 185,54	2,00	100%	R\$ 185,54	-	-	
12.5	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm	un	2,00	76,76	153,52		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 153,52	2,00	100%	R\$ 153,52	-	-	
12.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	1,00	735,16	735,16		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 735,16	1,00	100%	R\$ 735,16	-	-	
12.7	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00	3.284,90	3.284,90		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 3.284,90	1,00	100%	R\$ 3.284,90	-	-	
12.8	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00	6.055,41	6.055,41		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 6.055,41	1,00	100%	R\$ 6.055,41	-	-	
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	5,00	11,32	56,60		0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 56,60	5,00	100%	R\$ 56,60	-	-	
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	8,00	11,20	89,60		0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 89,60	8,00	100%	R\$ 89,60	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00	26,18	104,72		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 104,72	4,00	100%	R\$ 104,72	-	-	
12.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	3,00	52,63	157,89		0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 157,89	3,00	100%	R\$ 157,89	-	-	
12.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	10,00	10,67	106,70		0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 106,70	10,00	100%	R\$ 106,70	-	-	
12.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	7,00	22,16	155,12		0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 155,12	7,00	100%	R\$ 155,12	-	-	
12.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	16,55	33,10		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 33,10	2,00	100%	R\$ 33,10	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23		PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO SETEMBRO 2023					
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
13	LOUÇAS E METAIS				R\$ 3.038,89			R\$ 1.181,07			R\$ 1.857,82			R\$ 3.038,89	-		
13.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	1.098,75	1.098,75	1,00	100,00%	R\$ 1.098,75	0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 1.098,75	-	-		
13.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	269,94	269,94		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 269,94	1,00	100%	R\$ 269,94	-	-	
13.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	497,52	497,52		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 497,52	1,00	100%	R\$ 497,52	-	-	
13.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	792,54	792,54		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 792,54	1,00	100%	R\$ 792,54	-	-	
13.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	2,00	41,16	82,32	2,00	100,00%	R\$ 82,32	0,00%	R\$ -	2,00	100%	R\$ 82,32	-	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL			(R\$)			(R\$)			(R\$)			
13.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	36,64	73,28		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 73,28	2,00	100%	R\$ 73,28	-	-	
13.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	un	2,00	112,27	224,54		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 224,54	2,00	100%	R\$ 224,54	-	-	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.454,35			R\$ 1.454,35			R\$ -			R\$ 1.454,35		-	
14.1	DRENO DE AR-CONDICIONADO COM CAIXA	un	5,00	47,87	239,35	5,00	100,00%	R\$ 239,35		0,00%	R\$ -	5,00	100%	R\$ 239,35	-	-	
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	450,00	2,70	1.215,00	450,00	100,00%	R\$ 1.215,00		0,00%	R\$ -	450,00	100%	R\$ 1.215,00	-	-	
VALOR - PLANILHA ANTERIOR					R\$ 244.886,23			R\$ 28.624,88			R\$ 216.261,35			R\$ 244.886,23			
15	MOVIMENTO DE TERRA / INFRAESTRUTURA				R\$ 4.530,19			R\$ -			R\$ 4.530,19			R\$ 4.530,19		-	
15.1	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 950,95			R\$ -			R\$ 950,95			R\$ 950,95		-	
15.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÓ COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	38,89	R\$ 12,47	R\$ 484,93		0,00%	R\$ -	38,89	100,00%	R\$ 484,93	38,89	100%	R\$ 484,93	-	-	
15.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	54,44	R\$ 5,54	R\$ 301,61		0,00%	R\$ -	54,44	100,00%	R\$ 301,61	54,44	100%	R\$ 301,61	-	-	
15.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	54,44	R\$ 3,02	R\$ 164,42		0,00%	R\$ -	54,44	100,00%	R\$ 164,42	54,44	100%	R\$ 164,42	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
15.2	INFRAESTRUTURA				R\$ 3.579,24			R\$ -			R\$ 3.579,24			R\$ 3.579,24	-		
15.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	21,48	R\$ 166,67	R\$ 3.579,24		0,00%	R\$ -	21,48	100,00%	R\$ 3.579,24	21,48	100%	R\$ 3.579,24	-		
16	ESTRUTURA				R\$ 33.004,42			R\$ 3.361,44			R\$ 29.642,98			R\$ 33.004,42	-		
16.1	PILARES				R\$ 2.946,40			R\$ -			R\$ 2.946,40			R\$ 2.946,40	-		
16.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,33	R\$ 17,91	R\$ 59,58		0,00%	R\$ -	3,33	100,00%	R\$ 59,58	3,33	100%	R\$ 59,58	-		
16.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,46	R\$ 16,15	R\$ 1.913,19		0,00%	R\$ -	118,46	100,00%	R\$ 1.913,19	118,46	100%	R\$ 1.913,19	-		
16.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,28	R\$ 760,65	R\$ 973,63		0,00%	R\$ -	1,28	100,00%	R\$ 973,63	1,28	100%	R\$ 973,63	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
16.2	VIGAS				R\$ 6.444,23			R\$ -			R\$ 6.444,23			R\$ 6.444,23		-	
16.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,47	R\$ 17,91	R\$ 62,06		0,00%	R\$ -	3,47	100,00%	R\$ 62,06	3,47	100%	R\$ 62,06	-	-	
16.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	236,93	R\$ 16,15	R\$ 3.826,39		0,00%	R\$ -	236,93	100,00%	R\$ 3.826,39	236,93	100%	R\$ 3.826,39	-	-	
16.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,36	R\$ 760,65	R\$ 2.555,78		0,00%	R\$ -	3,36	100,00%	R\$ 2.555,78	3,36	100%	R\$ 2.555,78	-	-	
16.3	ALVENARIA				R\$ 7.493,12			R\$ -			R\$ 7.493,12			R\$ 7.493,12		-	
16.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	104,65	R\$ 71,60	R\$ 7.493,12		0,00%	R\$ -	104,65	100,00%	R\$ 7.493,12	104,65	100%	R\$ 7.493,12	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 299.707,19				MÊS/ANO		SETEMBRO 2023			
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
16.4	REVESTIMENTO PAREDES				R\$ 16.120,67			R\$ 3.361,44			R\$ 12.759,23			R\$ 16.120,67	-		
16.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	209,31	R\$ 3,79	R\$ 793,27		0,00%	R\$ -	209,31	100,00%	R\$ 793,27	209,31	100%	R\$ 793,27	-		
16.4.2	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	209,31	R\$ 29,75	R\$ 6.226,82		0,00%	R\$ -	209,31	100,00%	R\$ 6.226,82	209,31	100%	R\$ 6.226,82	-		
16.4.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	209,31	R\$ 2,69	R\$ 563,03		0,00%	R\$ -	209,31	100,00%	R\$ 563,03	209,31	100%	R\$ 563,03	-		
16.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	209,31	R\$ 24,73	R\$ 5.176,11		0,00%	R\$ -	209,31	100,00%	R\$ 5.176,11	209,31	100%	R\$ 5.176,11	-		
16.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	209,31	R\$ 16,06	R\$ 3.361,44	209,31	100,00%	R\$ 3.361,44		0,00%	R\$ -	209,31	100%	R\$ 3.361,44	-		
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / SANITÁRIAS				R\$ 8.611,88			R\$ 2.792,23			R\$ 5.819,65			R\$ 8.611,88	-		
17.1	REDE HIDRÁULICAS				R\$ 1.485,25			R\$ -			R\$ 1.485,25			R\$ 1.485,25	-		
17.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	29,00	R\$ 23,17	R\$ 671,93		0,00%	R\$ -	29,00	100,00%	R\$ 671,93	29,00	100%	R\$ 671,93	-		
17.1.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 149,58	R\$ 598,32		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 598,32	4,00	100%	R\$ 598,32	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
17.1.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 7,26	R\$ 29,04		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 29,04	4,00	100%	R\$ 29,04	-	-	
17.1.4	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	R\$ 4,15	R\$ 16,60		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 16,60	4,00	100%	R\$ 16,60	-	-	
17.1.5	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00	R\$ 12,66	R\$ 63,30		0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 63,30	5,00	100%	R\$ 63,30	-	-	
17.1.6	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	4,00	R\$ 19,15	R\$ 76,60		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 76,60	4,00	100%	R\$ 76,60	-	-	
17.1.7	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3,00	R\$ 9,82	R\$ 29,46		0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 29,46	3,00	100%	R\$ 29,46	-	-	
17.2	REDE SANITÁRIAS				R\$ 4.334,40			R\$ -			R\$ 4.334,40			R\$ 4.334,40		-	
17.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,40	R\$ 19,96	R\$ 47,90		0,00%	R\$ -	2,40	100,00%	R\$ 47,90	2,40	100%	R\$ 47,90	-	-	
17.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,00	R\$ 63,64	R\$ 1.845,56		0,00%	R\$ -	29,00	100,00%	R\$ 1.845,56	29,00	100%	R\$ 1.845,56	-	-	
17.2.3	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm	UN	4,00	R\$ 92,77	R\$ 371,08		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 371,08	4,00	100%	R\$ 371,08	-	-	
17.2.4	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm	UN	4,00	R\$ 76,76	R\$ 307,04		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 307,04	4,00	100%	R\$ 307,04	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO				SETEMBRO 2023	
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL												
17.2.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 735,16	R\$ 1.470,32		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.470,32	2,00	100%	R\$ 1.470,32	-	-	
17.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 11,32	R\$ 90,56		0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 90,56	8,00	100%	R\$ 90,56	-	-	
17.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 26,18	R\$ 52,36		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 52,36	2,00	100%	R\$ 52,36	-	-	
17.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 52,63	R\$ 105,26		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 105,26	2,00	100%	R\$ 105,26	-	-	
17.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 22,16	R\$ 44,32		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 44,32	2,00	100%	R\$ 44,32	-	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
 CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96								
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS R\$ 299.707,19						MÊS/ANO		SETEMBRO 2023		
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.
17.3	LOUÇAS E METAIS				R\$ 2.792,23			R\$ 2.792,23			R\$ -			R\$ 2.792,23		-
17.3.1	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4;" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.098,75	R\$ 1.098,75	1,00	100,00%	R\$ 1.098,75		0,00%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 1.098,75	-	-
17.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 269,94	R\$ 1.079,76	4,00	100,00%	R\$ 1.079,76		0,00%	R\$ -	4,00	100%	R\$ 1.079,76	-	-
17.3.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 41,16	R\$ 164,64	4,00	100,00%	R\$ 164,64		0,00%	R\$ -	4,00	100%	R\$ 164,64	-	-
17.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 112,27	R\$ 449,08	4,00	100,00%	R\$ 449,08		0,00%	R\$ -	4,00	100%	R\$ 449,08	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

CNPJ: 11.820.102/0001-70



CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO				Nº	
CONTRATADA : A SIQUEIRAMESQUITA EIRELI - CNPJ nº 37.037.796/0001-67						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				PERÍODO JUL 08/08/23 a SET 14/09/23				07	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO -						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96									
TOMADA DE PREÇO: TP/2022.002-FMS			Contrato nº 55/2022			TOTAL DOS CONTRATOS		R\$ 299.707,19				MÊS/ANO		SETEMBRO 2023			
LOCAL : POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FICAL) - PALESTINA DO PARÁ																	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS						EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	FINANC.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL			(R\$)			(R\$)			(R\$)			
18	PISO				R\$ 6.733,12			R\$ -			R\$ 6.733,12			R\$ 6.733,12		-	
18.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	54,30	R\$ 71,89	R\$ 3.903,63		0,00%	R\$ -	54,30	100,00%	R\$ 3.903,63	54,30	100%	R\$ 3.903,63	-	-	
18.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	54,30	R\$ 48,49	R\$ 2.633,01		0,00%	R\$ -	54,30	100,00%	R\$ 2.633,01	54,30	100%	R\$ 2.633,01	-	-	
18.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	21,45	R\$ 9,16	R\$ 196,48		0,00%	R\$ -	21,45	100,00%	R\$ 196,48	21,45	100%	R\$ 196,48	-	-	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.941,35			R\$ 1.941,35			R\$ -			R\$ 1.941,35		-	
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	719,02	R\$ 2,70	R\$ 1.941,35	719,02	100,00%	R\$ 1.941,35		0,00%	R\$ -	719,02	100%	R\$ 1.941,35	-	-	
VALOR - PLANILHA ADITIVO					R\$ 54.820,96			R\$ 8.095,02			R\$ 46.725,95			R\$ 54.820,96			
FISCALIZAÇÃO						VALOR DO CONTRATO INICIAL		R\$ 244.886,23				VALOR DO CONTRATO		R\$ 299.707,19			
						VALOR DO ADITIVO		R\$ 54.820,96				VALOR DESTA MEDIÇÃO (Planilha Anterior)		R\$ 28.624,88			
						VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 299.707,19				VALOR DESTA MEDIÇÃO (Aditivo)		R\$ 8.095,02			
						VALOR DESTA MEDIÇÃO		R\$ 36.719,90				VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO:		R\$ 36.719,90			
						VALOR AUTORIZADO PARA FATURAMENTO		R\$ 36.719,90				TOTAL MEDIDO ACUMULADO:		299.707,19 100,00%			
TRINTA E SEIS MIL, SETISSENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS												SALDO A MEDIR:		R\$ - 0,00%			

Mauricio Soares Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

Cleber de Oliveira Alves
Eng. Civil - CREA 22705D
Resp. Técnico Fiscalização de Obra