

Prefeitura Municipal de Palestina do Pará



Obra
POSTO DE SAÚDE DA VILA RIO MAR, ZONA RURAL - PALESTINA DO PARÁ

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Pará
SBC - 03/2022 - Pará
ORSE - 01/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
IOPES - 01/2022 -
Espírito Santo

B.D.I.
24,98%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 75,00% | | | 25,00% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | 100,00% | | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% | 25,00% | 75,00% | | |
| 4 | ESTRUTURA | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| 5 | ALVENARIA | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | |
| 6 | REVESTIMENTO | 100,00% | | | 50,00% | 50,00% |
| 7 | LAJE | 100,00% | | | 100,00% | |
| 8 | COBERTURA | 100,00% | | 25,00% | 75,00% | |
| 9 | ESQUADRIAS | 100,00% | | 25,00% | 75,00% | |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% | | 10,00% | 70,00% | 20,00% |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% | | 25,00% | 50,00% | 25,00% |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% | | 30,00% | 70,00% | |
| 13 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% | | | 100,00% | |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | | | 100,00% |
| Porcentagem | | | 10,07% | 23,35% | 45,7% | 20,88% |
| Custo | | | 28.992,48 | 67.220,99 | 131.544,48 | 60.097,80 |
| Porcentagem Acumulado | | | 10,07% | 33,42% | 79,12% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 28.992,48 | 96.213,47 | 227.757,95 | 287.855,76 |

RAMILSON SILVA LIMA
ENG. CIVIL CREA 152021870-2PA