



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ**

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**MAIO/2022**

**CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA EMEF ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO**

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO EM PALESTINA DO PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2021
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 054/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** 12.361.0403.1-006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 372.591,24
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 30/09/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/05/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 372.591,24
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 4.72%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 17.697,25



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ**

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

**ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AUGUSTO PAE**

- **OBJETO DA OBRA:** IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AUGUSTO PAE – PALESTINA DO PARÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2022
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 022/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** SEDE DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** 27.812.0721.1-009 – OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBEL, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 219.108,57
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 08/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 126.743,52
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 57,85%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 35,69%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 78.192,38