



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ**  
CNPJ: 83.211.417/0001-20

**Obra**  
**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 85,146 km**

**Bancos**  
SINAPI - 02/2022 - Pará  
SBC - 03/2022 - Pará  
SICRO3 - 10/2021 - Pará  
SICRO2 - 11/2016 - Pará  
SEDOP - 02/2022 - Pará

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 86,90%  
Mensalista: 47,89%

**B.D.I.**  
**26,64%**



### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 171.834,09	100,00% 171.834,09		
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 1.967.894,34	30,00% 590.368,30	40,00% 787.157,74	30,00% 590.368,30
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00% 2.977.195,77	32,00% 952.702,65	33,00% 982.474,60	35,00% 1.042.018,52
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00% 104.598,00			100,00% 104.598,00
<b>Porcentagem</b>			<b>32,84%</b>	<b>33,89%</b>	<b>33,27%</b>
<b>Custo</b>			<b>1.714.905,04</b>	<b>1.769.632,34</b>	<b>1.736.984,82</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>32,84%</b>	<b>66,73%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>1.714.905,03</b>	<b>3.484.537,37</b>	<b>5.221.522,20</b>

**RAMILSON SILVA LIMA**  
ENG. CIVIL CREA 152021870-2PA