

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Relatório de Execução (Setembro/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CRONSTRUÇÃO DE UMA PONTE (PONTE DO JACARÉ GRANDE) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ-PA.	VEREDAS CONSTRUÇÕES LTDA	ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ	PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	002/2021	19/10/2021	31/12/2023	R\$ 777,00	R\$ 597.553,37	76,89%	21,98%	R\$ 170.839,00	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FISCAL) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ-PA.	A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI	VILA POSTO JARBAS PASSARINHO	PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	2022.002-FMS	20/06/2022	31/12/2023	R\$ 299.707,19	R\$ 299.707,19	100,00%	12,25%	R\$ 36.719,90	CONCLUÍDA

RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 093/2022-SETRAN	A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI	ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ	CONVÊNIO	CONCORRÊNCIA	2022.001-PMPP	12/08/2022	31/10/2023	R\$ 5.197.915,41	R\$ 3.558.298,63	68,46%	0,00%	R\$ 0,00	EM EXECUÇÃO
--	----------------------------	---------------------------------	----------	--------------	---------------	------------	------------	------------------	------------------	--------	-------	----------	-------------