



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE (PONTE DO JACARÉ GRANDE) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ.
- **NOME DO CONTRATADO:** VEREDAS CONSTRUÇÕES LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2021
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 056/2021
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL DE PALESTINA DO PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** 26.121.0710.1-105 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 777.110,68
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 19/10/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 426.714,79
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 54,91%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 13.12%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 101.966,59