



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ**

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

**CNPJ: 83.211.417/0001-20**

**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO DAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 093/2022-SETRAN.
- **NOME DO CONTRATADO:** A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022.001-PMPP
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 075/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.606.0710.2-103 – MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 5.197.915,41
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 12/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/06/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.914.481,56
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 56.07%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 14.83%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 771.121,00