



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FISCAL) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022.002-FMS
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 055/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA POSTO JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** 10.302.0126.1-026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 244.886,23
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 100.857,99
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 41.19%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20.9%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 51.170,53