



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO/2023

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AUGUSTO PAE

- **OBJETO DA OBRA:** IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AUGUSTO PAE – PALESTINA DO PARÁ
- **NOME DO CONTRATADO:** ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 01/2022
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 022/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** SEDE DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** 27.812.0721.1-009 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBEL, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 273.856,38
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 08/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 273.854,73
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,99%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 54.746,16



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FISCAL) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022.002-FMS
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 055/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA POSTO JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** 10.302.0126.1-026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 244.886,23
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 163.218,70
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 66,65%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 12,34%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 30.231,27



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO DAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 093/2022-SETRAN.
- **NOME DO CONTRATADO:** A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022.001-PMPP
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 075/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.606.0710.2-103 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 5.197.915,41
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 12/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30/06/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 3.170.578,56
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 61.00%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 4.93%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 256.097,00