

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FISCAL) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA.
- Nome do Contratado: A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- Local de Execução da Obra: VILA POSTO JARBAS PASSARINHO
- Origem do Recurso: 10.302.0126.1-026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 2022.002-FMS
- Data de Início da Obra: 20/06/2022
- Data de Fim da Obra: 31/12/2023
- Valor Total da Obra: R\$ R\$ 299.707,19
- Valor Total Aplicado: R\$ 262.987,29
- Percentual total aplicado: 87,75%
- Percentual mensal aplicado: 7,81%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 67.235,63
- Situação (status): EM EXECUÇÃO