



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POSTO JARBAS PASSARINHO (POSTO FISCAL) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022.002-FMS
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 055/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA POSTO JARBAS PASSARINHO
- **ORIGEM DO RECURSO:** 10.302.0126.1-026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 244.886,23
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 18/10/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 49.687,48
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 20,29%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,29%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 49.687,48



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

ADM: 2021/2024

Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000

CNPJ: 83.211.417/0001-20

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO DAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 093/2022-SETRAN.
- **NOME DO CONTRATADO:** A SIQUEIRA MESQUITA EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2022.001-PMPP
- **NÚMERO DO CONTRATO:** 075/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.606.0710.2-103 – MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 5.197.915,41
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 12/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 12/11/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 501.407,56
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 9,65%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,65%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 501.407,56